

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 7 期 总 12 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 4 月 29 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

征迁情况：红线内土地征收协议签订率达 100%，土地交付率达 91%。
房屋征迁摸底总单数 168 单，已全部拆除，拆迁完成率为 100%。

截至 4 月 29 日，各镇办征迁情况具体如下：

- 伍明镇：剩余 1 单，镇办保持每日洽谈，尽早拆除。
- 行流镇：施工通道已全部打通。
- 宁老庄镇：嘉年华农业项目未签约，已进场拆除。

龙辰农业项目阻工问题已解决。

四、中市街道：施工通道已全部打通。

五、两所学校还建方案已与阜淮公司再次对接，已达成明确意见。

2024 年 4 月 24 日我办组织召开关于阜淮高铁颍泉段个案评估报告分析会。会议对宁老庄镇阜阳市颍泉区龙辰种养专业合作社的评估报告，深入讨论该报告中是否存在不合理部分，以及整改措施。同时对坎河小学、朱庄小学的还建方案进行分析讨论。



图：2024 年 4 月 24 日阜淮高铁个案评估分析会



图：阜淮高铁施工现场

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分进展情况：改良土累计完成 1.7 万方；龙门吊承轨梁累计完成 0.9km；灯塔基础累计完成 14 座；电力排管累计完成 700 米，通信排管累计完成 1600 米；沥青道路级配碎石累计完成 5100 方；改移道路级配碎石累计完成 514 方，水稳累计完成 392 方。累计工程投资完成量为 8257 万元。



现场施工图

2024 年 4 月 24 日，区政府召开物流港项目建设协调会，会议对物流港项目建设过程中遇到的问题进行协调，确保加快施工进度。

2024 年 4 月 27 日，区政府召开第 87 次要素保障会，会议对 35KV 线路、供水车间环三环四供电线的迁改、进出港大道施工障碍、利辛路下穿综合管廊管线、物流用地报批做出安排。

进出港大道部分：

施工单位进场开展已完成清表路段的施工作业。已完成陆港大道 K0+020-K0+200 右幅路床 6%石灰处治第 1-4 层 K0+500-K0+650 右幅路床 6%石灰处治第 4 层、LY28-LY31 雨水管道安装和回填、K1+300-K1+600 沟塘排

水、清淤工作。

1. 进出港大道截至 4 月 29 日征迁情况如下：

总协议数 349 户，已签 280 户，签订率达 80.22%，拆除 191 户，拆除率达 54.72%。

①、周棚街道办事处红线范围内房屋已全部完成拆除。东西道路已进场施工作业，新街建筑垃圾已清理完毕，前刘建筑垃圾正在加快清理，35 千伏电力杆线迁改完成，铁路部门预计五月中旬原线路停电并废弃。

②阜阳循环经济园区道路红线内共需拆迁房屋 195 单：累计已签约 126 单，签约率 64.61%，未签约 69 单；累计已拆除 37 单，拆除率 18.97%，未拆除 158 单。

2、道路部分还需征迁资金约 1.26 亿元（土地征收补偿款 2058 万元），铁路部分 491 亩还需征迁资金约 6000 万元。

3、进出港大道（2023 年第 19 批次）用地已获批复，由现施工单位以工程设计变更方式进行手续完善并组织建设，施工单位要和京九物流港公司设计部门对接。利辛路下穿铁路管廊预埋线、检查井、两侧层高等确认，同步考虑水、燃气等管道管廊问题。

地方仓储部分：

目前正在征地调查结果公示阶段，组卷报批相关工作加紧进行中，争取 6 月初拿到用地批复。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 4 月 29 日