

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 8 期 总 13 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 5 月 14 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**征迁情况：**红线内土地征收协议签订率达 100%，土地交付率达 91%。  
房屋征迁摸底总单数 168 单，已全部拆除，拆迁完成率为 100%。

截至 4 月 29 日，各镇办征迁情况具体如下：

- 伍明镇：剩余 1 单，镇办保持每日洽谈，尽早拆除。
- 行流镇：施工通道已全部打通。
- 宁老庄镇：嘉年华农业项目未签约，已进场拆除。

龙辰农业项目阻工问题已解决。

四、中市街道：施工通道已全部打通。

五、两所学校还建方案，已达成明确意见。

**建设情况：**阜淮高铁沿线正按照年度完整计划有序进行建设。



图：阜淮高铁施工现场

2024年5月11日，学校、社区个案问题经过与阜淮公司、审价、以及产权单位多次沟通意见、完善初步方案，按计划已经将个案申请上报至市铁办。

目前，区铁办正加强第三次据实验工计价工作力度，刘宏宇主任下沉每个乡镇现场指导，指出存在缺少被征迁人户口本复印件、房屋照片、计价不完整等问题。严格按照相关文件的标准执行，把组卷和验工计价工作做精做深，确保依法依规完成阜淮高铁第三次验工计价工作。

## 二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

**铁路部分进展情况:**路基排水沟累计完成650m;电力排管累计完成4400米，通信累计完成3800米，信息排管累计完成2550米；沥青道路沥青混凝土累计完成5385方；改移道路级配碎石累计完成984方，水稳累计完成792方；集装箱堆场完成级配碎石累计完成4101m<sup>3</sup>，水稳累计完成4832m<sup>3</sup>；累计工程投资完成量为9176万元。



### 现场施工图

2024年5月8日，合肥供电段工程、设计相关人员到物流港现场实地踏勘环三环四线路走向，5月11日，翟皓主任到合肥供电段，协商给水车间环三环四供电线的迁改方案。

#### 进出港大道部分：

施工单位进场开展已完成清表路段的施工工作。已完成陆港大道 LY17-LY23、LY32-LY35 雨水管道沟槽开挖、管道安装、井室安装、沟槽回填；K0+300-K0+440、K0+930-K1+080 段右幅路床 6%灰土 1-4 层回填；K0+830-K0+990 段全幅路床 6%灰土 1-4 层回填；K0+440-K0+470、K1+300-K1+740 沟塘 6%灰土第 5 层回填。

#### 1. 进出港大道截至 4 月 29 日征迁情况如下：

总协议数 349 户，已签 280 户，签订率达 80.22%，拆除 191 户，拆除率达 54.72%。

①、周棚街道办事处红线范围内房屋已全部完成拆除。东西道路已进场施工作业，新街、前刘建筑垃圾已清理完毕，35 千伏电力杆线等待铁路部门预计五月中旬原线路停电并废弃。

②阜阳循环经济园区道路红线内共需拆迁房屋 195 单：累计已签约 126 单，签约率 64.61%，未签约 69 单；累计已拆除 37 单，拆除率 18.97%，未拆除 158 单。

2、道路部分还需征迁资金约 1.26 亿元（土地征收补偿款 2058 万元），铁路部分 491 亩还需征迁资金约 6000 万元。

3、进出港大道（2023 年第 19 批次）用地已获批复，利辛路下穿管廊、管线由现施工单位以工程设计变更方式进行手续完善并组织建设，施工单位要和京九物流港公司设计部门对接。确认利辛路下穿铁路管廊预埋线、检查井、两侧层高等，同步考虑水、燃气等管道管廊问题。

#### 地方仓储部分：

征地安置补偿方案公告已发，协议签订等组卷报批相关工作加紧进行中，争取 6 月中上旬拿到用地批复。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 5 月 14 日

---