

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 9 期 总 14 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 5 月 20 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

征迁情况：红线内土地征收协议签订率达 100%，土地交付率达 91%。
房屋征迁摸底总单数 168 单，已全部拆除，拆迁完成率为 100%。

截至 5 月 19 日，各镇办征迁情况具体如下：

一、伍明镇：剩余 1 单，镇办保持每日洽谈，尽早拆除。

二、行流镇：施工通道已全部打通。

三、宁老庄镇：嘉年华农业、龙辰农业项目问题正在解决。

四、中市街道：施工通道已全部打通。

五、朱庄小学、坎河小学及坎河社区进入个案申报流程。

建设情况：阜淮高铁沿线正按照年度计划有序进行建设。桥墩施工完成 100%，架梁完成 64%，泉河特大桥完成 70%，颍河特大桥完成 70%，预计投资 10.5 亿元，截至 4 月底已完成 3.35 亿元。（此数据来源阜淮公司，每月底统计）



图：阜淮高铁施工现场

2024年5月17日，农业嘉年华、坎河小学、朱庄小学、坎河社区个案问题市铁办已通过，正在上报阜淮公司审核。

目前，区铁办正加强第三次据实验工计价工作力度，严格按照相关文件的标准执行，确保依法合规完成阜淮高铁第三次验工计价工作。

依据阜淮公司《关于提前做好阜淮铁路“外部环境整治”工作的函》的总体施工计划，区政府已安排组织根据相关规定提前做好阜淮铁路“外部环境整治”工作。

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分：路基排水沟累计完成 650m；电力排管累计完成 4400 米，通信累计完成 4900 米，信息排管累计完成 3050 米；沥青道路沥青混凝土累计完成 5385 方；改移道路级配碎石累计完成 984 方，水稳累计完成 792 方；集装箱堆场完成级配碎石累计完成 4832m³，水稳累计完成 6932m³。

本周工程投资完成量为 595 万元，开累工程投资完成量为 9771 万元。



现场施工图

进出港大道部分：

施工单位进场开展已完成清表路段的施工工作。已完成陆港大道 LY17-LY23、LY32-LY35 雨水管道沟槽开挖、管道安装、井室安装、沟槽回填；K0+300-K0+440、K0+930-K1+080 段右幅路床 6%灰土 1-4 层回填；K0+830-K0+990 段全幅路床 6%灰土 1-4 层回填；K0+440-K0+470、K1+300-K1+740 沟塘 6%灰土第 5 层回填。

1. 截至 5 月 19 日征迁情况：

总协议数 349 户，已签 280 户，签订率达 80.22%，拆除 191 户，拆除率达 54.72%。①、周棚街道办事处红线范围内房屋已全部完成拆除。东西道路已进场施工作业，新街、前刘建筑垃圾已清理完毕。②、阜阳循环经济园区道路红线内共需拆迁房屋 195 单。累计已签约 130 单，签约率 66.67%，未签约 65 单；累计已拆除 37 单，拆除率 18.97%，未拆除 158 单。③、出港大道（利辛路）涉及 100 单，累计已签约 49 单，暂未拆除房屋

2、道路部分还需征迁资金约 1.26 亿元（土地征收补偿款 2058 万元），铁路部分 491 亩还需征迁资金约 6000 万元。

3、进出港大道（2023 年第 19 批次）用地已获批复，区政府正在加快陆港大道未拆迁路段和利辛路路段征迁工作，尽快交付土地，确保道路建设项目全线开工。利辛路下穿管廊、管线正在进行工程设计变更方式完善手续并组织建设，已和京九物流港公司设计部门对接。确认管廊预埋线、检查井、两侧层高、水、燃气等管道问题。

管杆线部分：

35KV 电缆土建迁改工作已完成，五月底供电段新电路送电，原线路停电并同步加快；环一环二、自闭线，本周土建开始招标，预计六月中旬完成施工迁改；供水车间环三环四电缆正在确定方案。

地方仓储部分：

征地安置补偿方案公告已发，协议签订等组卷报批相关工作加紧进行中，争取 6 月中上旬拿到用地批复。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 5 月 20 日
