

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 21 期 总 26 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 8 月 12 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：阜淮高铁沿线正按照年度计划有序进行建设。路基站场土方累计完成 25 万方，占设计比例 94%；桥梁钻孔桩累计完成 7667 根，占设计比例 99%；预制梁累计完成 375 孔，占设计比例 38%；架设梁累计完成 243 孔，占设计比例 25%。本年度预计投资 10.5 亿元，截至 7 月底已完成 7.68 亿元。（此数据来源阜淮公司 7 月底统计更新）

桥梁情况：跨老泉河系杆拱桥位、横跨 105 国道的系杆拱桥已经合龙，位于颍泉区伍明镇和行流镇境内，跨黑茨河一处连续梁预计 8 月底 9 月初合龙；横跨颍泉区中市街道与颍州区颍西街道一座连续梁工程，有望于 11 月底或 12 月初合龙；位于颍泉区行流镇、中市街道境内一座跨颍河高低塔斜拉桥，跨度 231 米、总长度近 500 米，预计明年实现合龙。预计今年底完成架梁工作，标段已经完成工程量的 55%。

工作推进：


对阜淮高铁各建设项目部进行“送温凉”活动。

区铁办协调审价公司个案审核意见及个案征迁预拨费用。

区铁办配合阜淮公司进行颍泉站房图纸施工审查资料的完善。

区铁办持续做好各镇办征迁资料组卷以及验工计价工作。

区铁办全力保障阜淮高铁现场施工环境，及时解决相关阻工问题，做好施工环境保障。



图：阜淮高铁（三分部）施工现场

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分：土方填筑累计完成 19.3 万方；改良土累计完成 2.15 万方；FYDK1+160 涵洞主体施工完成，FYDK1+045 框架桥主体施工完成；改移道路混凝土路面完成 390 米；改移道路水稳完成 500m³，一体化泵站完成；电力电缆安装 3km；邻营围墙砌筑累计完成 3100m；既有信号楼信号设备安装调试；信号电缆铺设；挡墙累计完成 528m。

本周工程投资完成量为 320 万元，工程累计投资完成量为 15791 万元。



图：物流港铁路作业区施工现场

进出港大道部分：

(1) K1+300-K1+600 段右幅 6%灰土第 3-4 层完成；K1+600-K1+750 段右幅 6%灰土第 2-3 层完成；(2) K1+300-K1+600 段左幅 6%灰土第 4 层完成；K1+600-K1+700 段左幅 6%灰土第 3-4 层完成 (3) K2+000-K2+230 段右幅 6%灰土第 1-2 层完成；(4) K2+148-K2+314 雨水工程管道安装、井室浇筑、6%沟槽灰土回填完成；(5) K2+447-K2+500 污水管道安装、井室浇筑、6%沟槽灰土回填完成；K2+500-K2+640 污水管道碎石回填、6%沟槽灰土回填完成；(6) K2+960 处沟塘级配碎石、6%灰土回填完成。

征地征迁：

利辛路（出港大道）下穿涵洞东西两侧，循环园正在加快实施土地征收、补偿工作。目前征迁进度如下：

1. 陆港大道共 95 处房屋，累计已签订协议 91 处、已拆除 89 处，剩余 4 处未签订协议、6 处未拆除。

2. 利辛路北侧匝道、绿化区、下穿区共 62 处房屋，累计已签订协议 56 处、已拆除 50 处，剩余 6 处未签订协议、12 处未拆除。



图：进出港大道 K1+300-K1+600 段左幅 6%灰土碾压施工现场

存在问题

- (1) 新街 1 处房屋（K0+460）未拆除。
- (2) 循环园区段包含陆港大道尾部（K2+640-K3+114）0.5 公里及利辛路未拆迁。

管杆线部分：

1. 10KV 自闭线、环一环二线优化原还站路迁改下穿道口线路工作，排管进行 1100 米，电缆井开挖 4 座。
2. 物流港专盘专线外用电迁改正在施工。

地方仓储部分：

征地安置补偿方案公告已发，本次报批面积 531 亩（耕地约 270 亩），现根据核减后面积重新开展征地调查及征地协议签订，共涉及 281 户，目前已签订 254 户。土地报批预计 8 月中旬报送到市局。

目前，社保（社区复核中）、耕地指标尚未解决。

工作推进：

区铁办全面梳理物流港征迁资金、各项目进度等情况。

区铁办协调上海局对物流港相关宗地明确用地权属，尽快落实阜阳市自然资源和规划局颍泉分局办理安徽京九铁路国际物流港公司陆港大道(019乡道-利辛路)道路及附属物工程项目供地手续事项。

区铁办协调阜阳循环经济园区管委会尽快完成陆港大道南段魏庄社区境内房屋拆迁工作，协调完成利辛路综合管廊供水管网建设及两侧接口对接工作，并时刻跟进并保障利辛路道路、管廊施工进度，同时协调落实阜阳北站自备井封堵事宜。

配合市、区政府对省领导调研物流港做好服务工作。

对物流港建设项目部进行“送温凉”慰问活动。

道路红线范围内强电、弱电电力杆线迁改正在协调按照拆除作业面进行拆除。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024年8月12日
