

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 26 期 总 31 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 9 月 18 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：阜淮高铁沿线正按照年度计划有序进行建设。路基站场土方累计完成 25 万方，占设计比例 94%；桥梁钻孔桩累计完成 7772 根，占设计比例 99%；预制梁累计完成 437 孔，占设计比例 44%；架设梁累计完成 319 孔，占设计比例 32%。本年度预计投资 10.5 亿元，截至 8 月底已完成 8.43 亿元。（此数据来源阜淮公司 8 月底统计更新）

9 月 8 日，横跨颍泉区宁老庄镇 G105 国道系杆拱桥顺利完工，成为全线首个完成施工的系杆拱桥。

工作推进：

区铁办召开学校、社区等个案评估分析会。

区铁办协调相关镇办对四电工程所需用地要进行征迁工作。

区铁办持续做好各镇办征迁资料组卷以及第四次验工计价工作。

区铁办协调解决阜淮高铁施工过程中所遇到的问题，全力保障阜淮高铁现场施工环境



图：阜淮高铁（三分部）泉河特大桥施工现场

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分：改良土累计完成 2.7 万方；A 组填料累计完成 0.9m³；邻营排水沟累计完成 930m；改移道路混凝土路面完成 150 米，沥青混凝土面层完成 1.3km。；改移道路路灯安装 15 座；站场沥青路路缘石施工 1000m，站场路灯安装 5 座；信号电缆铺设 3.5km。

本周工程投资完成量为 220 万元，工程累计投资完成量为 17041 万元。

进出港大道部分：

（1）K1+300-K2+220 段左右幅底基层 4%水稳，K0+000-K0+700 段右幅、K0+000-K0+670 左幅上基层 5%水稳摊铺完成；（2）K2+500-K2+650 右幅 12%灰土完成；（3）K2+720-K2+750 段污水管道安装、井室浇筑、回填至路

床底完成；（4）全线给水管道的打压、冲洗、消毒完成。



图：物流港铁路作业区迁改道路施工现场

存在问题：

（1）循环园区：陆港大道尾部（K2+720-K3+114）剩余 1 户未拆迁占人行道。现场遗留砖渣较多，由于属于强拆，赔偿款未付，原住户阻工。目前自陆港大道 k2+720 以南，除阜西道口坑塘外，都不能施工。利辛路主路 5 户、匝道 2 户未拆迁，大量砖渣没清理，全段无法施工，利辛路坑塘回填量大、泵污水站施工等关键节点影响污水贯通目标。

（2）、人行道路基边坡及支管井侵占红线外土地事宜未解决。

（3）、陆港大道与铁路物流园道口衔接方案尚未出具，K0+700-K1+260 段上基层 5%水稳不能施工。

（4）、019 交口铁路限高架处在主路上，至今未迁移。



图：进出港大道 K0+000-K0+700 段右幅第三层 5%水稳摊施工现场

管杆线部分：

1. 环一环二线（阜阳北站站场生产生活用电及备用电）排管已完成，线缆正在安装。
2. 进出港大道所涉及弱电、通讯杆线已按照施工作业面完成拆除。

地方仓储部分：

征地安置补偿方案公告已发，本次报批面积 531 亩（耕地约 270 亩），现根据核减后面积重新开展征地调查及征地协议签订。

截至目前，社保基金已经缴纳，耕地指标预计近期解决，完成后报送到市局。

水电接入铁路工程情况：

1. 供水管网：利辛路与向阳路市政主管网已连接，沿利辛路、陆港大道建设的市政供水管网基本完成，市政给水已具备供水条件。正在做冲洗、消

毒工作。

2. 电力接入情况：正在实施 10KV 线路，总长 6100 米，按照线路施工计划，正在抓紧施工。

工作推进：

9 月 14 日上午，市委常委、常务副市长陈东主持召开市重点项目要素保障星期六会商第 99 次会议，会议梳理了物流港项目当前进展情况和存在问题，并对问题和下一步工作计划进行了安排布署。同日下午，市政府副秘书长窦灿辉深入项目施工现场，实地调研项目建设情况，现场研究解决项目推进中存在问题，全力以赴推动项目建设。

区铁办已协调铁路作业区报批单位提供相关数据，并情况说明函告区资规分局，市资规分局已召开控规调整会。尽快完成铁路用地完整划拨。

颍泉区政府已和合肥枢纽指挥部沟通意见，按临时过渡方式先期封闭。铁路作业区二期 491 亩土地补偿尚未完全补偿到位，正在加紧筹措资金。

段庄道口设计方案已通过上海局审查，目前在做施工图设计，完成后进行审查。颍泉区政府积极对接铁路部门，明确进港大道段庄道口平改立工程建设模式，签订相关协议，加快推进实施，对接周棚办事处摸排红线内房屋、人口、户数，做好前期准备工作。

区政府正多方筹措资金，保障各项目顺利实施，加紧协商耕地占补平衡指标事宜，加快 531 亩土地报批进度。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 9 月 18 日