

颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 32 期 总 37 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 11 月 04 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：阜淮高铁沿线正按照年度计划有序进行建设。路基站场土方累计完成 26.7 万方，占设计比例 96%；桥梁钻孔桩累计完成 7678 根，占设计比例 99%；预制梁累计完成 490 孔，占设计比例 49%；架设梁累计完成 372 孔，占设计比例 37%。本年度预计投资 10.5 亿元，截至 8 月底已完成 **9.73** 亿元。（此数据来源阜淮公司 9 月底统计更新）

10 月 8 日，颍河特大桥跨茨河连续梁历经近两年的持续施工已顺利完成合拢工程。

10 月 26 日，颍河特大桥跨老泉河 112 米系杆拱施工完成

工作推进：

10 月 31 日，协调阜淮公司、审价单位、相关镇办召开阜淮高铁个案评估讨论会。

区铁办协调对接四电工程加紧实施，牵引所、站所施工进场。

区铁办督促各镇办完善后续验工计价资料。

区铁办督促各镇办加快清概，概算工作序时推进，确保后续资金按时拨付。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。



图：阜淮高铁（二分部）颍河特大桥施工现场

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路部分：836 号道岔连接，轨道调整；门楼铝板安装；环场路面层沥青摊铺 10000 平方米；土方填筑累计完成 0.95 万立方；钢结构横梁累计完成 50 根；铺道砟累计完成 6975 立方米；铺轨累计完成 4.06km；道岔插铺完成 1 组，信号软件调试；站台墙施工累计完成 1084 米；站台雨棚钢立柱累计完成 128 根；给排水管道累计完成 2250 米；叉车库支架拆除，墙体砌筑；场地地面级配碎石累计完成 2450 立方；水稳累计完成 1880 立方；混凝土硬化累计完成 3800 平方米。

本周工程投资完成量为 931 万元，工程累计投资完成量为 20116 万元。



图：物流港铁路作业区道岔施工现场

进出港大道部分：

陆港大道：

(1) K1+300-K2+000 段左幅人行道 12%灰土施工完成；K0+020-K0+300 段人行道道板砖铺设完成；K0+000-K0+600 段全幅人行道混凝土浇筑完成；(2) K1+200-K1+500 段混合车道左右幅侧石安装完成；K2+770-K3+114 段全幅混合车道 12%灰土施工完成；(3) K2+160-K2+580 段 5%水稳第二层摊铺完成；(4) K0+000-K0+600 段照明工程路灯杆件安装完成；K1+300-K2+100 段弱电工程、给水工程井室砌筑、井周回填完成；K1+300-K2+000 段交通工程管道安装完成、K1+300-K1+550 段交通工程井室砌筑、井周回填完成。

利辛路匝道：K0+150 处沟塘第 15-20 层 6%灰土完成；K0+236 处污水提升泵站基坑开挖；

利辛路：K0+215-K0+365 处沟塘第 6-10 层 6%灰土回填完成。

存在问题：

道路沿线社区居民申请要求增设进出口事宜，已会同社区、设计人员现场查看，初步确定需求开口位置，由设计进行整理后向建设单位汇报研究确认后实施。



图：进出港大道 K0+020-K0+300 段人行道道板砖铺设现场

管杆线部分：

1. 进出港大道所涉及弱电、通讯杆线已按照施工作业面已完成拆除。
2. 10KV 自闭线，正在合肥供电段协商加紧施工进度。

地方仓储部分：

土地报批资料整理完毕，已上报至市资规局，反馈意见修改完成，市局最终审核完成，正在进行批复程序。

水电接入铁路工程情况：

1. 电力接入情况：第二路电源施工单位已进场施工力争 11 月 30 日前完成第二路外电施工并送电。
2. 陆港大道及铁路污水管网：向国铁武汉局申请尽快确定利辛路涉铁

立交综合管涵允许施工的时间并加快实施，同时协调保障施工环境。

工作推进：

11月1日，市委副书记、市长胡明文率队赴物流港项目施工现场实地查看项目建设进度，随后在项目部会议室召开项目调度会，会议详细梳理了项目整体进展情况和存在问题，并对问题和下一步工作计划进行了安排部署。

11月1日，胡市长现场调度会后，区委书记刘万和，区委副书记、区长时新对存在问题进行现场部署，具体事项责任到人：属地镇办安排主要负责同志全天现场调度确保施工环境；零星用地组卷报批每日汇报进度等具体安排。

区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武多次现场调度，针对存在问题进行安排部署。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长曾认，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024年11月04日
