

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 37 期 总 42 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 12 月 9 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**路基管桩：累计完成 147615 米，占设计比例 60%；路基站场填方累计完成 25.6 万方，占设计比例 97%；桥梁钻孔桩累计完成 7678 根，占设计比例 99%；桥梁承台累计完成 981 个，占设计比例 98%；桥梁墩台累计完成 973 个，占设计比例 98%；预制梁累计完成 530 孔，占设计比例 53%；架设梁累计完成 443 孔，占设计比例 45%；代 3 标预制箱梁累计完成 41 孔，占设计比例 100%。11 月完成投资 5568 万元。（此数据来源阜淮公司提供）

目前，阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 2025 年 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；同年 4 月开始进行站房施工；2025 年 9 月开始铺轨。

整个项目计划 2026 年全线建成通车。

11月24日，阜淮铁路泉河特大桥跨泉河连续梁顺利合龙，标志着阜淮铁路建设再次按下“快进键”，为早日实现通车奠定坚实基础。

12月8日，阜淮铁路跨颍河特大桥斜拉桥首个索塔成功封顶。

#### **工作推进：**

区铁办协调对接四电工程加紧实施，牵引所、站所施工进场。

区铁办督促各镇办完善后续验工计价资料，加快清概、概算工作，确保后续资金按时拨付。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。



图：阜淮高铁（二分部）颍河特大桥施工现场

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

**铁路部分：**钢结构雨棚防火涂料喷涂；叉车库室内地坪，门窗安装，屋面避雷安装；验收问题整改。

本周工程投资完成量为20万元，工程累计投资完成量为22368万元。铁路一期（414亩）于11月26日进行验收，后续工程量以验收整改为主。



图：物流港铁路作业区施工现场

进出港大道部分：

陆港大道：

（1）K1+300-K2+000 段左幅人行道道板砖铺设完成；K2+000-K2+240 段道板砖铺设完成；（2）K2+300-K3+070 段中央分隔带侧平石安装完成；左幅混合车道侧平石安装完成；（3）K2+750-K3+114 段左右幅人行道 6%灰土施工完成；K2+580-K3+114 段左右幅人行道 12%灰土施工完成；（4）K1+300-K2+100 段左幅雨水算、雨水井盖安装完成；（5）K2+580-K2+900 段弱电工程管道安装完成；K2+300-K3+114 段交通工程管道安装完成；K0+000-K0+200 段绿化工程行道树种植完成。

利辛路匝道：K0+050-K0+150 段混合车道 6%灰土完成第 3 层；

（2）K0+050-K0+200 段雨水管道沟槽开挖、垫层回填完成。



图：进出港大道 K2+580-K2+900 段弱电工程管道安装

#### 地方仓储部分：

土地报批已于 11 月 5 日获得批复，首批国债项目 162 亩地块正在进行征迁清表中，确保国债项目本月中旬开工建设。

#### 水电接入铁路工程情况：

1. 外电保障：第二路电源立杆架设已完成，需支付部分工程款采购电缆，力争 12 月 15 日完成。
2. 给排水管路：过渡期临时排放污水池已建成。污水管已完工。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 12 月 9 日

---