

颍泉铁路建设 工作简报

(2025 年第 7 期 总 52 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2025 年 2 月 24 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：2025 年 1 月完成投资 488 万元。路基管桩：累计完成 147615 米，占设计比例 100%。路基站场填方：累计完成 25.77 万方，占设计比例 97%。桥梁钻孔桩：设计 7772 根，累计完成 7678 根，占设计比例 99%。桥梁承台：累计完成 981 个，占设计比例 98%。桥梁墩台：累计完成 973 个，占设计比例 98%。预制梁：累计完成 588 孔，占设计 58%。架设梁：累计完成 454 孔，占设计 45%。（数据由阜淮公司提供）

阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；4 月开始进行站房施工；9 月开始铺轨。整个项目计划 2026 年全线建成通车。

工作推进：

对于省审计厅重点城际铁路建设项目跟踪审计发现问题进行整改工作。

区铁办组织各镇办进行第四次验工计价资料。

区铁办积极推进相关个案工作。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

物流运营工作：

为落实2月13日阜阳市委市政府与国铁上海局路地深化合作座谈会的会议精神，2月20日市委组织颍东区、颍泉区政府、合肥物流中心、阜阳交投、吴源化工等有关单位召开铁路货运协调会议。

进出港大道部分：

利辛路Y16-Y20段雨水管道垫层施工、管道安装、沟槽回填；K0+510沟塘6%灰土回填第1-4层。

地方仓储部分：

TWG-04地块：2#冷库独立承台及条形基础垫层浇筑；3#大宗物流商品库独立基础土方开挖50%；园区北入口东侧永久性围墙基础浇筑；沥青道路YQLA01-YQLA18、YQLC01-YQLC18第四层6%石灰土路基压实（总4层）；规划支路-K0+520-K0+740右幅路床开挖；规划支路二W7-W12污水沟槽第一层台阶开挖。

TWG-05地块：正在征迁，预计2月底完成。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长
李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2025 年 2 月 14 日
