

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 36 期 总 41 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 12 月 2 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**路基管桩：累计完成 147615 米，占设计比例 60%；路基站场填方累计完成 25.6 万方，占设计比例 97%；桥梁钻孔桩累计完成 7678 根，占设计比例 99%；桥梁承台累计完成 981 个，占设计比例 98%；桥梁墩台累计完成 973 个，占设计比例 98%；预制梁累计完成 530 孔，占设计比例 53%；架设梁累计完成 443 孔，占设计比例 45%；代 3 标预制箱梁累计完成 41 孔，占设计比例 100%。11 月完成投资 5568 万元。（此数据来源阜淮公司提供）

目前，阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 2025 年 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；同年 4 月开始进行站房施工；2025 年 9 月开始铺轨。

整个项目计划 2026 年全线建成通车。

11月24日，阜淮铁路泉河特大桥跨泉河连续梁顺利合龙，标志着阜淮铁路建设再次按下“快进键”，为早日实现通车奠定坚实基础

#### **工作推进：**

区铁办协调对接四电工程加紧实施，牵引所、站所施工进场。

区铁办督促各镇办完善后续验工计价资料，加快清概、概算工作，确保后续资金按时拨付。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

参加阜淮城际铁路征迁个案和验工计价等工作推进会



图：阜淮高铁（二分部）颍河特大桥施工现场

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

**铁路部分：**牵出线线路补砟，轨道调整，轨道附属施工，验收克缺；钢结构雨棚防火涂料喷涂，屋面板安装 3000 平方米；叉车库贴门窗安装；轨道线路补砟，验收问题整改。

本周工程投资完成量为 30 万元，工程累计投资完成量为 22348 万元。铁路一期（414 亩）于 11 月 26 日进行验收，后面以验收整改为主。



图：物流港铁路作业区道路划线现场

进出港大道部分：

陆港大道：

(1) 0+000-K1+200 段左右幅沥青上面层摊铺完成；K1+260-K2+140 段左右幅沥青下面层摊铺完成；K2+580-K3+114 段 5%水稳第二层摊铺完成；(2) K1+500-K2+000 段左幅人行道外缘石安装完成、混凝土浇筑完成；K2+160-K2+300 段混合车道侧平石及人行道外缘石安装完成；K1+225-K1+300 段左右幅人行道道板砖铺设完成；(3) K2+580-K2+750 段左右幅人行道 6%灰土施工完成；(4) K0+000-K1+300 段交通工程 F 型标牌安装完成；K2+000-K2+160 段照明工程灯杆安装完成；K0+000-K1+000 段绿化工程行道树种植完成；(5) K1+300-K2+000 段右幅雨水算安装完成。

利辛路匝道：K0+050-K0+150 段混合车道 6%灰土完成 1-2 层。

利辛路：K0+215-K0+365 处沟塘 6%灰土第 20-21 层回填完成。



图：进出港大道 K0+000-K1+000 段行道树栽植现场

#### 地方仓储部分：

土地报批已于 11 月 5 日获得批复，首批国债项目 162 亩地块正在进行征迁清表中，确保国债项目本月中旬开工建设。

163 地块强弱电线路：（1）10 千伏魏庄 3P0 线路一条；11 月 27 日迁改方案完成，预算方案已经完成，签订补偿协议即可进场施工。（2）低压电路 2 条：220 伏一条，附近居民用电；380 伏线路为养鸡场用电；2 条低压线可与养鸡场同步拆除。（3）铁路自闭线一条（35 千伏铁路专用线）有 6 个杆子，迁改电缆铺设完毕，待 12 月中旬可从新建电缆中接通，届时可将目前的 6 个杆子拆除。（4）通讯电缆需要迁改（包含移动、电信）：为铁路派出所、铁路职工宿舍使用的一条电信主光缆。12 月 6 日前完成迁改预算及方案，签订补偿协议即可进场施工；

#### 水电接入铁路工程情况：

1. 外电保障：第二路电源立杆架设已完成，需支付部分工程款采购电缆，力争 12 月 10 日完成。

2. 给排水管路：过渡期临时排放污水池已建成。污水管 11 月 6 日已进

场施工，东西方向已施工完毕，目前正在南北向施工，已完工。

### 工作推进：

11月27日，刘万和带队调研安徽（阜阳）铁路国际物流港项目建设情况，区领导李程杰、韩贵武，区直有关单位负责同志参加。听取铁路国际物流港功能分区、交通规划等介绍，实地查看建设进度、要素环境保护等情况。刘万和强调，安徽（阜阳）铁路国际物流港是阜阳建设国家物流枢纽承载城市 and 现代流通战略支点城市的支撑性工程，各单位要提高政治站位，树牢大局意识、责任意识，紧盯目标任务，加强协同合作，抢抓有利时机，全力以赴推进项目建设。要科学合理做好项目规划，以战略眼光和前瞻思维谋划好物流港运营，进一步明确功能定位、发展目标、发展路径，全力促进枢纽经济发展。要紧扣市委、市政府部署要求，坚持系统思维、并联推进，在保证施工安全、工程质量的前提下，优化实施方案、增加人力机械，攻坚克难推动项目建设加快往前赶，力争取得更多实物工作量。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024年12月2日

---