

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2025年37期 总82期)

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2025年9月22日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**2025年8月完成投资2800万元。桥梁钻孔桩：累计完成7766根，占设计比例99%。桥梁承台：累计完成995个，占设计比例99%。桥梁墩台：累计完成994个，占设计比例99%（含门式墩6个、塔柱2个）。预制梁：累计完成797孔，占设计77%。架设梁：累计完成597孔，占设计57%。无砟轨道：累计完成3.316公里，占设计6.36%。（数据由阜淮公司提供）

阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”、无砟轨道等工程施工。

7月12日，新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路颍泉站站房首根试桩顺利开钻，标志着该项目站房工程进入实质性施工阶段。该站站场规模为2台4线，建筑面积4500平方米。计划竣工日期2026年6月30日。

8月12日，阜淮铁路颍河特大桥主桥顺利合龙。标志阜淮铁路全线跨度最大、施工难度最大的特殊孔跨桥梁主体结构全部完成，为阜淮铁路项目建成通车奠定坚实基础。

8月25日开始，实施上跨京九铁路运架梁施工，全部运架梁计划于2026年1月底前完成。今年底前开始邻近商合杭高铁无砟轨道施工。国铁上海局有关部门现场开展咨询指导，协助建设、施工单位完成技术难题攻关，保障施工作业安全。

### **工作推进：**

嘉年华个案初评已上报市铁办。

7月24日，颍泉区发展改革委组织召开会议，专题研究推进阜淮铁路（颍泉段）征地拆迁相关问题。

区铁办进行第五次验工计价资料；及时协调解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

### **铁路作业区：**

一期工程：414亩作业区已于2025年2月13日正式运营，累计实现经营收入1036万元。

二期工程：491亩地块中铁上海设计院正在设计，地上附着物协议已完成签订，将根据建设计划分批补偿。905亩范围内围墙搭建已完成。

### **道路及配套设施：**

陆港大道、利辛路（含北匝道）：已通车，为物流港核心区域提供交通支撑。

进港大道：设计方案于 2025 年 6 月 10 日通过市资规委会审核，设计图及施工费用预算已完成，正在进行施工预算审计。先期将实施铁路下穿涵洞部分，同时结合永久性基本农田调整推进土地报批。目前，阜涡路至铁路涵洞东侧已通过临时土地评审会，并正式立项。武汉铁路局建设指挥部内部方案审查已通过，下一步报武汉铁路局进行图纸及方案审查。

019 乡道平交道口平改立：向阳路道口参照阜西联络线下穿涵洞规模施工，8 月份进行支墩桩及防护桩开挖、浇筑；段庄道口已于 2025 年 4 月 27 日完成封闭。

### **物流运营工作：**

阜阳北物流基地本年累计装卸货物 305.4 万吨，本年累计运输铁矿粉、煤炭等货物 38.6 万吨。自铁路作业区正式投入运营以来，累计实现经营收入 1197 万元。

### **地方仓储园区：**

TWG-04 地块：1#大宗物流商品库屋面保温棉铺设完成至 60%，消防喷淋穿插施工完成至 95%，天棚部位的强弱电线管安装完成至 40%，墙面檩条拉杆安装完成至 90%，防火涂料施工完成，楼承板砼浇筑完成至 70%，挡土墙上部砌体施工完成至 70%；2#冷库消防管道和线缆桥架施工完成至 90%，钢结构内墙板施工完成，硅酸盐板防火隔墙安装完成至 40%，墙体抹灰施工完成至 50%；3#大宗物流商品库屋面施工完成，消防栓管道安装完成至 90%，钢结构外墙内板施工完成，升降平台基础施工完成 6 个；4#宿舍楼一层砌体二次结构施工完成，二层墙体砌筑完成至 30%，屋面女儿墙施工完成；5#门卫室一层墙体水电安装预埋完成，一层抹灰基层粘钉挂网施工完成；6#门卫室一层砌体二次结构施工完成；7#门卫室一层主体砼浇筑完成。

TWG-05 地块：已完成施工图设计工作，完成工程量清单和招标控制价编制并报送市公管局审核，待市公管局审核通过后预计 9 月中旬启动招标挂网工作。

## 产业发展方向

1. 加强产业招商力度，与区招商中心深入沟通，结合 2524 产业要求和物流优势，合力推动外出招商，重点向新能源汽车、重卡，绿色建材、木材、宠物等方向进行招商。

2. 结合物流产业链，在冷链供应、零碳产业园、低空经济、大宗物流供应链发展等方面寻求产业发展切口，谋划实施了焦煤焦炭贸易、六六仓刚才交易、城乡加油站及天然气销售、食品供应链、新能源光伏储能、无人机培训合作等项目。

3. 强化融资对接，继续与中铁二十局、中冶集团、深圳明睿鑫投等企业进行融资对接；积极推动流贷，已经向银行提交资料；编制专项债，将双港路等基础设施纳入到建设范围，目前正在对接项目可研；与徽商、兴业、交通等银行对接能源项目、供应链金融贷款。

## 三、濉阜颍泉货场改扩建项目

### 货场改扩建：

颍泉场站包括北侧机车停车线，东侧增加股轨，南侧扩站等部分。

1. 濉阜颍泉站东西两侧完成施工。
2. 颍泉站南货场出站道路正在施工。
3. 机车停车线区域已完成。
4. 老阜西道口已封堵，西侧出站道路需封闭至场站内部已完成。

### 阜西联络线环境整治：

1. 涉及铁路安全水塘 4 处，已完成垫塘。
2. 涉及需拆除、降层房屋已完成。
3. 刘堂社区境内沿线部分高大树木需拆除，区铁办会同濉阜公司、办事处已进行梳理统计，办事处正在动员拆除，费用由濉阜公司承担。

**漯阜铁路、阜西联络线两侧侵权种植问题：**

区政法委牵头，区公安局、区铁路沿线安全环境治理联席会议办公室宣传，按照正规程序进行劝阻，属地政府配合，在重新设置安全护栏后，按照相关法律法规进行处理。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---