

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2024 年第 39 期 总 44 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 12 月 23 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**路基管桩：累计完成 147615 米，占设计比例 60%；路基站场填方累计完成 25.6 万方，占设计比例 97%；桥梁钻孔桩累计完成 7678 根，占设计比例 99%；桥梁承台累计完成 981 个，占设计比例 98%；桥梁墩台累计完成 973 个，占设计比例 98%；预制梁累计完成 530 孔，占设计比例 53%；架设梁累计完成 443 孔，占设计比例 45%；代 3 标预制箱梁累计完成 41 孔，占设计比例 100%。11 月完成投资 5568 万元。（此数据来源阜淮公司提供）

目前，阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 2025 年 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；同年 4 月开始进行站房施工；2025 年 9 月开始铺轨。

整个项目计划 2026 年全线建成通车。

11月24日，阜淮铁路泉河特大桥跨泉河连续梁顺利合龙。

12月8日，阜淮铁路跨颍河特大桥斜拉桥首个索塔成功封顶。

### 工作推进：

区铁办协调对接四电工程加紧实施，牵引所、站所施工进场。

区铁办督促各镇办完善后续验工计价资料，加快清概、概算工作，确保后续资金按时拨付。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

## 二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

### 铁路部分：

12月18日线路正式开通接入京九铁路上行正线，基地内通信信号等设备也同步开通，已具备列车进出条件。标志着阜阳北站铁路物流基地一期工程的建设任务顺利完成

工程累计投资完成量为22368万元。铁路一期（414亩）于11月26日进行验收，后续工程量以验收整改为主。



图：物流港铁路作业区施工现场

### 进出港大道部分：

陆港大道:K2+400-K2+650 段人行道面砖铺设完成；K2+900-K3+114 段外缘石安装完成；K2+700-K3+114 段人行道混凝土基础浇筑完成；K2+175-K3+114 左幅、K1+835-K3+114 右幅沥青上面层摊铺完成；K2+140-K3+114 段路灯管道、灯杆、箱变安装完成；K1+300-K3+114 段交通工程 F 型杆件安装完成；路面标线全部完成；K1+200-K1+400 段右幅行道树栽种完成；

利辛路匝道：K0+150-K0+360 段雨水管道沟槽开挖、垫层回填、管道安装、沟槽回填完成；K0+100-K0+360 段污水管道沟槽开挖、垫层回填、管道安装、沟槽回填完成；泵站工程泵体安装完成、周边回填完成；K0+000-K0+360 段路床 6%灰土第 1-4 层施工完成、12%灰土施工完成；

利辛路：K0+000-K0+085 段排水工程雨污水管道施工完成；K0+000-K0+074 段路床 6%灰土第 1-4 层施工完成、12%灰土施工完成；



图：进出港大道 K2+175-K3+114 段左幅上面层沥青碾压

### 地方仓储部分：

12 月 11 日，按照超长期特别国债支持领域，大宗物流区高标仓建设已完成施工合同签订；12 月 12 日支付 2666 万工程预付款(超长期国债)，目前已取得土地不动产登记证书，用地规划证书，正在办理工程规划许可。施工单位已经进场，正在进行土地平整和临建设施施工。

### 涉铁工程：

1、019乡道“平改立”及道口封堵：向阳路道口维持1孔10米的原设计方案，框架主体及两侧船槽引道、立交排水泵站由铁路方出资，计划2025年“春运”结束后开始施工。

2、进港大道：11月28日，刘玉杰书记调研物流港建设情况，并召开工作会议，研究确定进港大道设计方案进行再修改。目前规划原019乡道南移作为新进港大道，正在方案设计中。

3、利辛路（综合管廊）：颍泉区政府加大利辛路（阜西道口）平改立工程建设资金保障，加快工程施工进度，确保2025年春节前具备通车条件、“春运”结束后拆除阜西道口，封闭两侧道路，动工建设利辛路配套综合管廊，计划2025年4月底完工，5月底前拆除临时过渡供水管道。

### 施工保障

1、电力线路迁改：铁路工程施工范围内剩余一条10KV自闭线已完成迁改，正在拆除旧杆线。

2、外电接入：第一路外电电源已经通电；第二路外电源协调供电公司争取12月底完成施工。

3、给水、污水管网、铁路作业区临时围墙、铁路一期工程北大门与陆港大道衔接地块均已完工。

### 工作推进

2024年12月21日，市委书记刘玉杰主持召开安徽（阜阳）国际铁路物流港道路优化情况专题汇报会，听取拟建进港大道方案优化、019乡道“平改立”涉铁工程、海关监管区选址及临时检验堆场调整、园区道路建设、物流港周边道路优化等情况汇报，对有关问题进行了会商研究。下一步将根据工作安排，紧盯路网、涉铁、物流、中欧班列铁路开放等“四项工程”，“一线+闭环”推进落实

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2024 年 12 月 23 日

---