

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2025 年第 4 期 总 49 期)

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2025 年 1 月 27 日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**12 月完成投资 9800 万元。路基管桩：累计完成 147615 米，占设计比例 100%。路基站场填方：累计完成 25.77 万方，占设计比例 97%。桥梁钻孔桩：设计 7772 根，累计完成 7678 根，占设计比例 99%。桥梁承台：累计完成 981 个，占设计比例 98%。桥梁墩台：累计完成 973 个，占设计比例 98%。预制梁：累计完成 579 孔，占设计 53%。架设梁：累计完成 454 孔，占设计 45%。（数据由阜淮公司提供）

阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”等工程施工。下一步，阜淮铁路项目将开始无砟轨道施工。预计 2025 年 3 月，跨颍河斜拉桥将迎来合龙；同年 4 月开始进行站房施工；2025 年 9 月开始铺轨。整个项目计划 2026 年全线建成通车。

### **工作推进：**

区铁办组织各镇办进行第四次验工计价资料。

区铁办协调及时解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

### **铁路作业区部分：**

12月18日线路正式开通接入京九铁路上行正线，基地内通信信号等设备也同步开通，已具备列车进出条件。标志着阜阳北站铁路物流基地一期工程的建设任务顺利完成。

工程累计投资完成量为22368万元。

### **进出港大道部分：**

(1) 利辛路匝道建设完成；

(2) 利辛路东延段K0+000-K0+075段沥青上面层摊铺；K0+075-K0+210段路床6%灰土第3层回填；

### **地方仓储部分：**

(1) 大宗物流商品库和2#冷库北侧沥青道路环线第二层6%石灰土路基压实，第三层原土覆盖(总4层)；2#冷库和3#大宗物流商品库之间沥青道路第三层6%石灰土路基压实，第四层原土覆盖(总4层)；(2) 规划支路一、规划支路二顺接西塘沟段雨水管道施工完成，西塘沟排水由北排入南侧规划支路一、规划支路二雨水管道，再向南排入西塘沟改造完成。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区铁路建设协调领导小组办公室

2025 年 1 月 27 日

---