

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2025年34期 总79期)

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2025年9月1日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**2025年8月完成投资2800万元。桥梁钻孔桩：累计完成7766根，占设计比例99%。桥梁承台：累计完成995个，占设计比例99%。桥梁墩台：累计完成994个，占设计比例99%（含门式墩6个、塔柱2个）。预制梁：累计完成797孔，占设计77%。架设梁：累计完成597孔，占设计57%。无砟轨道：累计完成3.316公里，占设计6.36%。（数据由阜淮公司提供）

阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”、无砟轨道等工程施工。

7月12日，新建阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路颍泉站站房首根试桩顺利开钻，标志着该项目站房工程进入实质性施工阶段。该站站场规模为2台4线，建筑面积4500平方米。计划竣工日期2026年6月30日。

8月12日，阜淮铁路颍河特大桥主桥顺利合龙。标志阜淮铁路全线跨度最大、施工难度最大的特殊孔跨桥梁主体结构全部完成，为阜淮铁路项目建成通车奠定坚实基础。

8月25日开始，实施上跨京九铁路运架梁施工，全部运架梁计划于2026年1月底前完成。今年年底前开始邻近商合杭高铁无砟轨道施工。国铁上海局有关部门现场开展咨询指导，协助建设、施工单位完成技术难题攻关，保障施工作业安全。

### **工作推进：**

嘉年华个案初评已上报市铁办。

2025年6月18日，阜阳市发展改革委组织召开阜淮城际铁路征迁个案和验工计价工作推进会议，对阜淮城际铁路颍泉段坎河小学、朱庄小学拆迁还建工程费用市场价值价格评估报告汇报达成一致意见：明确阜淮城际铁路颍泉段坎河小学、朱庄小学两所学校拆迁还建费用依据项目竣工结算金额据实纳入征迁费用；依据复评报告内“还建工程费用”金额办理验工计价，后续待项目竣工结算金额确定后办理剩余验工计价。

7月24日，颍泉区发展改革委组织召开会议，专题研究推进阜淮铁路（颍泉段）征地拆迁相关问题。

区铁办进行第五次验工计价资料；及时协调解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

### **铁路作业区：**

一期工程：414亩作业区已于2025年2月13日正式运营，累计实现经营收入1036万元。

二期工程：491 亩地块中铁上海设计院正在设计，地上附着物协议已完成签订，将根据建设计划分批补偿。905 亩范围内围墙搭建已完成。

### **道路及配套设施：**

陆港大道、利辛路（含北匝道）：已通车，为物流港核心区域提供交通支撑。

进港大道：设计方案于 2025 年 6 月 10 日通过市资规委会审核，设计图及施工费用预算已完成，正在进行施工预算审计。先期将实施铁路下穿涵洞部分，同时结合永久性基本农田调整推进土地报批。目前，阜涡路至铁路涵洞东侧已通过临时土地评审会，并正式立项。

019 乡道平交道口平改立：向阳路道口参照阜西联络线下穿涵洞规模施工，8 月份进行支墩桩及防护桩开挖、浇筑，9 月份进行线路架空、线下开挖、基底高压旋喷桩施工，10 月份进行箱体现浇，11 月份恢复线路，12 月份完成路基、路面及附属结构施工，达到车辆通行条件，消除道口；段庄道口已于 2025 年 4 月 27 日完成封闭。

### **物流运营工作：**

阜阳北物流基地上周装卸货物 3.9 万吨，本年累计装卸货物 227.2 万吨。上周运输铁矿粉、煤炭等货物 0.35 万吨，本年累计完成货物运输 34.5 万吨。

### **地方仓储园区：**

TWG-04 地块：1#大宗物流商品库屋面拉条安装完成 100%，屋面钢丝网施工完成 100%，屋面压板完成 60%，消防淋穿插施工完成至 80%，天棚部位强弱电线管安装完成 10%，防火涂料施工完成 60%，楼承板安装完成 60%，库内穿插进行回填土：2#冷库升降平台基础四周回填土完成，穿堂部位最后一层灰土施工完成、垫层砼浇筑完成，消防管道和线缆桥架施工完成 60%，钢结构内墙板施工完成 70%，砌体墙砌筑完成 90%：3#大宗物流商品库屋面

完成至 90%，喷淋支架和水平管安装完成至 95%，消防栓管道安装完成 50%，钢结构外墙内板施工完成 65%，屋面排烟天窗安装完成 60%，库内防火墙砌筑和二次结构施工完成 80%，库内穿插进行回填土：4#宿舍楼四层主体结构砼浇筑完成，一层地面垫层砼浇筑完成，一层砌体样板施工完成；5#门卫室一层砌体和二次结构施工完成；6#门卫室一层地面水电地埋施工完成；7#门卫室基础板拆除，土方回填完成。

TWG-05 地块：已完成施工图设计工作，完成工程量清单和招标控制价编制并报送市公管局审核，待市公管局审核通过后预计 9 月中旬启动招标挂网工作。

### 产业发展方向

1. 加强产业招商力度，与区招商中心深入沟通，结合 2524 产业要求和物流优势，合力推动外出招商，重点向新能源汽车、重卡，绿色建材、木材、宠物等方向进行招商。

2. 结合物流产业链，在冷链供应、零碳产业园、低空经济、大宗物流供应链发展等方面寻求产业发展切口，谋划实施了焦煤焦炭贸易、六六仓刚才交易、城乡加油站及天然气销售、食品供应链、新能源光伏储能、无人机培训合作等项目。

3. 强化融资对接，继续与中铁二十局、中冶集团、深圳明睿鑫投等企业进行融资对接；积极推动流贷，已经向银行提交资料；编制专项债，将双港路等基础设施纳入到建设范围，目前正在对接项目可研；与徽商、兴业、交通等银行对接能源项目、供应链金融贷款。

## 三、濉阜颍泉货场改扩建项目

### 货场改扩建：

颍泉场站包括北侧机车停车线，东侧增加股轨，南侧扩站等部分。

1. 漯阜颍泉站东西两侧完成施工。
2. 尊重历史，合理解决土地争议，确定补偿标准，周棚办事处统计汇总补偿总额，相关费用已经付清。
3. 机车停车线区域已完成工程进度 90%。
4. 老阜西道口已封堵，西侧出站道路需封闭至场站内部已完成。

#### **阜西联络线环境整治：**

1. 涉及铁路安全水塘 4 处，已完成垫塘。
2. 涉及需拆除、降层房屋已完成。
3. 刘堂社区境内沿线部分高大树木需拆除，区铁办会同漯阜公司、办事处已进行梳理统计，办事处正在动员拆除，费用由漯阜公司承担。

#### **漯阜铁路、阜西联络线两侧侵权种植问题：**

区政法委牵头，区公安局、区铁路沿线安全环境治理联席会议办公室宣传，按照正规程序进行劝阻，属地政府配合，在重新设置安全护栏后，按照相关法律法规进行处理。

---

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2025年9月1日

---