

# 颍泉铁路建设 工作简报

(2026年13期 总109期)

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2026年4月13日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

## 一、淮宿阜城际铁路项目

**建设情况：**2026年3月，完成投资10743万元。路基站场填方：累计完成26.7万方，占设计比例100%。桥梁钻孔桩：累计完成7766根，占设计比例99%。架设梁：累计完成1031孔，占设计比例100%。无砟轨道：累计完成63.479公里，占设计比例97%。（数据由阜淮公司提供）

颍河特大桥主体结构已全面成型，桥面铺装接近尾声，剩余桥面系、护栏、声屏障、维修和救援通道等附属工程正在按计划推进，完工率达到97%。

颍泉北站站房主体结构已完成，正围绕装饰装修、机电安装及站场路基等分部工程忙碌，预计2026年6月底完成。正在协调会商解决所需给排水、用电路径及接驳点路径。

站前广场设计方案已通过区资规委会，正在申报市资规委会审议。

### **工作推进：**

区铁办已完成第五次验工计价；正在全力推进外部环境整治、验工计价整改等工作。及时协调解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

## **二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目**

### **铁路作业区：**

一期工程占地 414 亩，已于 2025 年 2 月建成并投入运营，包括 2 条集装箱装卸线和 2 条怕湿货物装卸线；

二期工程（货 5-货 6 线）由上海铁路局计划年内开工建设；

三期工程（货 7-货 8 线）已完成项目论证，经市政府就关于组建合资公司、投资份额和股权占比以及签订路地合作协议等事宜同意后，予以实施。

### **道路及配套设施：**

陆港大道、利辛路（含北匝道）：已通车，为物流港核心区域提供交通支撑；陆港核心区内部规划道路正在建设。

双港大道：设计方案通过市资规委会审核，设计预算已完成工前审计。阜涡路至铁路涵洞东侧正式立项，施工便道等临时用地已经获批。正在协调与武汉铁路局签订委托代管协议，下一步报审施工方案和签订铁路施工安全协议，可进场施工。向阳道口平改立工程需要与进港大道同步实施。市政道路部分结合永久性基本农田调整推进土地报批。

### **物流运营工作：**

阜阳北物流基地本年度装卸货物 160 万吨，累计 680 万吨；本年度累计转运铁矿粉、煤炭等货物 7.9 万吨，累计 75.5 万吨。自铁路作业区正

式投入运营以来，累计实现经营收入 5522 万元。

### 地方仓储园区：

TWG-04 地块：1#大宗物流商品库卫生间踢脚线施工完成至 90%，库内天棚彩钢板吊顶完成，防火卷帘门门套包封腻子施工完成，楼梯间墙面涂料和腻子找补施工完成，其余安装工程穿插进行施工；2#冷库冷藏间上部设备管道细部处理完成，办公区卫生间美缝和楼梯踏步侧边施工完成、洁具开始进场安装，冷藏间地面钢筋绑扎完成至 50%，穿堂地面挤塑板和砼保护层施工完成，其余安装工程穿插进行施工；3#大宗物流商品库库内墙面腻子找补完成，室外叉车跑道砼垫层施工完成，金钢砂地面固化施工完成至 50%，其余安装工程穿插进行施工；4#宿舍楼楼梯间扶手安装完成至 50%，屋面砖缝处理完成，一层卫生间贴砖和餐厅墙砖施工完成，二层卫生间吊顶施工完成，一层和二层智能化精装施工完成至 50%，三层至四层卫生间美缝施工、洁具安装完成，外墙真石漆施工完成至 30%，其余安装工程穿插进行施工。

TWG-05 地块：4 月 3 日，完成施工挂网招标工作，待招标工作结束后将尽快开工建设

### 产业发展方向

加强“十五五”项目谋划。围绕“大产业”“大枢纽”“大粮仓”“大城市”等领域谋划项目 23 个，总投资 165.6 亿元，其中：大枢纽领域，项目 16 个，投资 115.2 亿元。积极开展产业运营探索。加强融资对接，落实流贷及项目资金 2200 万元；探索大宗物流供应链，同沫霖公司开展合作，与河钢集团供应链公司、华菱能源公司开展生铁、焦煤焦炭贸易；布局现代物流，与我区落地无人机企业深入合作，探索低空经济发展，目前已与蜂群无人机公司开展运营合作，总投资 200 万元，年收益 24 万元；洽谈乡镇物流无人机（车）配送项目 1 个，正在对我区乡镇一级快递网点配送情况进行调研。

---

报：区委书记丰霄寒，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长付欣欣，副区长韩贵武，区直有关部门

---

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2026年4月13日

---