

颍泉铁路建设 工作简报

(2025年48期 总93期)

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2025年12月8日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：2025年11月完成投资8149万元。桥梁钻孔桩：累计完成7766根，占设计比例99%。桥梁承台：累计完成995个，占设计比例99%。桥梁墩台：累计完成995个，占设计比例99%（含门式墩6个、塔柱2个）。预制梁：累计完成1035孔，占设计99%。架设梁：累计完成898孔，占设计86%。无砟轨道：累计完成16.826公里，占设计25.7%。（数据由阜淮公司提供）

阜淮铁路桥梁工程下部结构除涉铁影响外已基本完成；正开展预制梁、架梁、桥面系、路基防护、站后“四电”、无砟轨道等工程施工。

7月12日，阜阳至蒙城至宿州（淮北）铁路颍泉站站房进入实质性施工阶段。8月12日，阜淮铁路颍河特大桥主桥顺利合龙。8月25日开始，实施上跨京九铁路运架梁施工，全部运架梁计划于2026年1月底前完成。

今年底前开始邻近商合杭高铁无砟轨道施工。

工作推进：

个案：嘉年华、龙辰评估报告已上报市铁办，学校已完成还建协议签订。持续推进阜淮铁路（颍泉段）建设相关问题。

区铁办进行第五次验工计价资料；及时协调解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路作业区：

一期工程：414亩作业区已于2025年2月13日正式运营，累计实现营业收入1036万元。

二期工程：491亩地块中铁上海设计院正在设计，地上附着物协议已完成签订，将根据建设计划分批补偿。905亩范围内围墙搭建已完成。

道路及配套设施：

陆港大道、利辛路（含北匝道）：已通车，为物流港核心区域提供交通支撑。

进港大道：设计方案于2025年6月10日通过市资规委会审核，设计图及施工费用预算已完成，正在进行施工预算审计。先期将实施铁路下穿涵洞部分，同时结合永久性基本农田调整推进土地报批。目前，阜涡路至铁路涵洞东侧正式立项，施工临时用地调整方案正在报批。武汉铁路局建设指挥部内部方案审查已通过，下一步报武汉铁路局进行图纸及方案审查。

019乡道平交道口平改立：向阳路道口参照阜西联络线下穿涵洞规模

施工，8月份进行支墩桩及防护桩开挖、浇筑；段庄道口已于2025年4月27日完成封闭。

物流运营工作：

阜阳北物流基地本年累计装卸货物420万吨，本年累计运输铁矿粉、煤炭等货物61.4万吨。自铁路作业区正式投入运营以来，累计实现营业收入3300万元。

地方仓储园区：

TWG-04 地块：1#大宗物流商品库250mm消防主管进行施工，钢结构屋面细部收边完成，库内防火墙石膏腻子施工完成至80%，智能化监控点布线和安装完成至80%，屋面光伏卡具安装完成；2#冷库冷藏间库板施工完成至90%、冷藏间通风设备安装完成、穿堂通风管道安装完成至40%，办公区卫生间样板施工完成至50%，智能化防晃支架完成至90%；3#大宗物流商品库屋面光伏板安装完成至30%，屋面下部彩钢板吊杆施工完成至80%，外墙窗框玻璃安装完成，水电安装工程穿插进行穿线及风机安装；4#宿舍楼外墙防水砂浆施工完成，保温样板施工完成，水电安装工程穿插进行，屋面防水施工完成、砂浆保护层施工完成；卫生间发泡砼上部找平层施工完成，二层墙面腻子施工完成至80%、吊顶样板施工完成；5#、6#门卫室屋面防水施工完成；7#门卫室外墙保温抗裂砂浆施工完成、外窗框安装完成；8#开闭所一层模板和内架拆除完成。

TWG-05 地块：已完成工程规划许可证办理，正在积极开展施工招标前期工作。

产业发展方向

1. 加强产业招商力度，与区招商中心深入沟通，结合2524产业要求和物流优势，合力推动外出招商，重点向新能源汽车、重卡，绿色建材、木材、宠物等方向进行招商。

2. 结合物流产业链，在冷链供应、零碳产业园、低空经济、大宗物流供应链发展等方面寻求产业发展切口，谋划实施了焦煤焦炭贸易、六六仓刚才交易、城乡加油站及天然气销售、食品供应链、新能源光伏储能、无人机培训合作等项目。

3. 强化融资对接，继续与中铁二十局、中冶集团、深圳明睿鑫投等企业进行融资对接；积极推动流贷，已经向银行提交资料；编制专项债，将双港路等基础设施纳入到建设范围，目前正在对接项目可研；与徽商、兴业、交通等银行对接能源项目、供应链金融贷款。

三、濉阜颍泉货场改扩建项目

货场改扩建：

颍泉场站包括北侧机车停车线，东侧增加股轨，南侧扩站等部分，均已完成施工。

阜西联络线环境整治：

1. 涉及铁路安全水塘 4 处，涉及需拆除、降层房屋已完成。
2. 刘堂社区境内沿线部分高大树木需拆除，区铁办会同濉阜公司、办事处已进行梳理统计，办事处正在动员拆除，费用由濉阜公司承担。

濉阜铁路、阜西联络线两侧侵权种植问题：

区政法委牵头，区公安局、区铁路沿线安全环境治理联席会议办公室宣传，按照正规程序进行劝阻，属地政府配合，在重新设置安全护栏后，按照相关法律法规进行处理。

报：区委书记刘万和，区委副书记、区长时新，区委常委、常务副区长李祎楠，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2025年12月8日
