

颍泉铁路建设 工作简报

(2026年11期 总107期)

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2026年3月30日

淮宿阜城际铁路是《中原城市群发展规划》确定的重点项目，属于省、市重点工程。安徽（阜阳）铁路国际物流港项目作为阜阳市颍泉区重大的交通基础设施项目，颍泉区政府高度重视，成立工作专班，专人负责调度，近期有关工作进展简报如下：

一、淮宿阜城际铁路项目

建设情况：2026年1-2月，完成投资8350万元。桥梁钻孔桩：累计完成7766根，占设计比例99%。架设梁：累计完成1031孔，占设计100%。无砟轨道：累计完成31.325公里，占设计48%。（数据由阜准公司提供）

颍河特大桥主体结构已全面成型，桥面铺装接近尾声，剩余桥面系、护栏、声屏障、维修和救援通道等附属工程正在按计划推进，完工率达到97%。

颍泉北站站房主体结构已完成，正围绕装饰装修、机电安装及站场路基等分部工程忙碌，预计2026年6月底完成。站前广场设计方案已通过区资规委会，正在申报市资规委会审议。

工作推进：

区铁办已完成第五次验工计价；正在全力推进外部环境整治、验工计价整改等工作。及时协调解决处理阜淮高铁施工过程中所遇问题，全力保障施工环境。

二、安徽（阜阳）铁路国际物流港项目

铁路作业区：

一期工程占地 414 亩，已于 2025 年 2 月建成并投入运营，包括 2 条集装箱装卸线和 2 条怕湿货物装卸线；

二期工程（货 5-货 6 线）由上海铁路局今年开始建设；

三期工程（货 7-货 8 线）已完成项目论证，经市政府就关于组建合资公司、投资份额和股权占比以及签订路地合作协议等事宜同意后，予以实施。

道路及配套设施：

陆港大道、利辛路（含北匝道）：已通车，为物流港核心区域提供交通支撑；陆港核心区内部规划道路正在建设。

双港大道：设计方案通过市资规委会审核，设计预算已完成工前审计。阜涡路至铁路涵洞东侧正式立项，施工便道等临时用地已经获批。正在协调与武汉铁路局签订委托代管协议，下一步报审施工方案和签订铁路施工安全协议，可进场施工。向阳道口平改立工程需要与进港大道同步实施。市政道路部分结合永久性基本农田调整推进土地报批。

物流运营工作：

阜阳北物流基地本年度装卸货物 150 万吨，累计 670 万吨；本年度累计转运铁矿粉、煤炭等货物 4.8 万吨，累计 72.4 万吨。自铁路作业区正

式投入运营以来，累计实现营业收入 5400 万元。

地方仓储园区：

TWG-04 地块：1#大宗物流商品库消防管道刷漆施工完成，卫生间贴砖完成至 80%，库内天棚彩钢板吊顶完成至 75%，提升门和升降平台安装完成，防火卷帘门安装完成，屋面光伏逆变器进场安装，其余安装工程穿插进行施工；2#冷库制冷机房设备管道安装完成，办公区踢脚线和楼梯间贴砖施工完成，办公区油漆涂料施工完成，穿堂库板施工完成至 80%，屋面光伏逆变器进场安装，其余安装工程穿插进行施工；3#大宗物流商品库办公区木质门安装完成，踢脚线安装完成，楼梯间踏步贴砖完成，室外叉车跑道土方回填施工完成，屋面光伏逆变器进场安装，其余安装工程穿插进行施工；4#宿舍楼楼梯间踏步贴砖完成至 30%，南立面施工料台口外墙腻子 and 底漆施工完成，二层卫生间墙地砖开始进行施工，外墙底漆和腻子施工完成、防水施工完成，窗套施工完成，一层和二层智能化班组进行墙面装饰板龙骨施工，屋面砖开始进场施工，其余安装工程穿插进行施工。

TWG-05 地块：已完成工程规划许可证办理，正在积极开展施工招标前期工作。

产业发展方向

1. 加强产业招商力度，与区招商中心深入沟通，结合 2524 产业要求和物流优势，合力推动外出招商，重点向新能源汽车、重卡，绿色建材、木材、宠物等方向进行招商。

2. 结合物流产业链，在冷链供应、零碳产业园、低空经济、大宗物流供应链发展等方面寻求产业发展切口，谋划实施了焦煤焦炭贸易、六六仓刚才交易、城乡加油站及天然气销售、食品供应链、新能源光伏储能、无人机培训合作等项目。

3. 强化融资对接，继续与中铁二十局、中冶集团、深圳明睿鑫投等企业进行融资对接；积极推动流贷，已经向银行提交资料；编制专项债，将双港

路等基础设施纳入到建设范围，目前正在对接项目可研；与徽商、兴业、交通等银行对接能源项目、供应链金融贷款。

报：区委书记丰霄寒，区委副书记、区长时新，副区长韩贵武，区直有关部门

颍泉区重点项目协调领导小组办公室

2026年3月30日
